



Ort: _____ **Straße:** _____

Station: _____

AA: _____

Stationslieferant: Fa. _____

Betreiber: Fa. _____

oder **MEGA**

Datum: _____

Gebäude:

	JA	Nein	Nicht erforderlich
Durchbrüche feuerfest verschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wände 24' Mauerwerk oder gleichwertig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Be- und Entlüftung vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftungsgitter stochersicher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schuko-Steckdose 230V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlüssel / Schlüsselkasten / Doppelschl./Toranlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abschränkung Trafo vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schachtabdeckungen vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panikschloß in Zugangstüre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boden staubfrei versiegelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erdungsanlage:

	JA	Nein	Nicht erforderlich
Erdungsprotokoll für Tiefenerder erhalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erdungsbahnhof beschriftet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schaltanlage geerdet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trafo geerdet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türe geerdet falls Metall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	JA	Nein	Nicht erforderlich
Schachtabdeckung geerdet falls Metall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abschränkung Trafo geerdet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ölwanne geerdet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kugelbolzen in Trafo-Feld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schaltanlage:

	JA	Nein	Nicht erforderlich
Optische Kontrolle Schaltanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türen in Fluchrichtung zu öffnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVU-Felder abschließbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mech. Funktion Lasttrennschalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HiKo`s Lasttrenner vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mech. Funktion Erdungsschnellschalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verriegelung Last/Erdungsschalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prüfung Kurzschlusszeiger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kurzschlusszeiger auf 800A eingestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HiKo`s Kurzschlussmelder vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prüfung Auslöser HH-Sicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Endverschlüsse geerdet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prüfprotokoll Schutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übergabemessung geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spannungswandler richtig geerdet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zielbeschriftung der Kabel in dieser Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zielbeschriftung der Kabel in der Gegenstation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ausrüstung vorhanden:

	JA	Nein	Nicht erforderlich
Schaltknebel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vierkantschlüssel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erdungsspinne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Griff für Erdungsspinne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spannungsprüfer 10kV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akkuleuchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platte/n	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warn- und Hinweisschilder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicherungszange für HH-Patronen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inbetriebnahmeprotokolle unterschrieben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Technische Daten:

Trafo-Hersteller:

Trafoleistung:

Trafo-Typ:

Ölwanne:

Hersteller MS-Anlage

Errichter Station

Kundenanlage

Anwesend:

Bemerkungen:

Prüfer:

**Zuschalten der Anlage erst nach Zählermontage und
Freigabe der Messung durch die Zählerabteilung!!!**

>> Explosionsgefahr der Wandler <<

Freigabe der Messung durch die MEGA, ist durch Hr. _____

am _____ erfolgt.